

ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟ

ବନାମ

ଦହ୍ୟାଭାଇ ଜାଭେରଭାଇ

ଫେବୃଆରୀ 24, 1997

[କେ. ରାମାସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜି. ଟି. ନାନାବତୀ, ନ୍ୟାୟମୁର୍ତ୍ତିସଭା]

ଚୁକ୍ତିନାମା:

ଚୁକ୍ତିର ରଦ୍ଦ - ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶିର ବାଜ୍ୟାପ୍ତିକରଣ - ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ

ମେସର୍ସ ହିନ୍ଦ କଲ୍ଚୁର କର୍ମ କର୍ମାଣ୍ଡର୍ସ ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ, A.I.R. (1979) SC 720, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦେଖାନୀ ଅପିଲୀୟ ଅଧିକାରିତା: ଦେଖାନୀ ଅପିଲ ସଂଖ୍ୟା 1821/1997 ।

F.A. ସଂଖ୍ୟା 3875/1995 ରେ ଗୁଜରାଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର 21.8.95 ତାରିଖର ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶରୁ ।

ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧାରୁ ଯଶଙ୍କ ପ୍ରବୀଣ, ଏଚ୍. ଖାହି ଏବଂ ଏନ୍. ମୁଖାର୍ଜୀ ।

ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେ. ଏଲ. ଜନ୍ନାନୀ ।

ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା:

ବିଳମ୍ବକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯାଇଛି ।

ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବିଦ୍ୱାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିଛୁ ।

ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ସଂଖ୍ୟା 3875/95 ରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା 21 ଅଗଷ୍ଟ, 1995 ତାରିଖର ଗୁଜରାଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟରୁ ବିଶେଷ ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅପିଲ ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ।

ସ୍ୱୀକୃତଭାବରେ, ଅଧିକା ନଦୀ ଉପରେ ସଡ଼କ ସେତୁ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା 1981-82 ର B-1/17 ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରଦାତା-ଠିକାଦାର ରୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ । 3 ଜୁନ୍, 1981 ତାରିଖରେ ଅପିଲକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପ୍ରମାଣକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ବିଚାରଣ ଅଦାଲତ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ:

"ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହା ବେସରକାରୀ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ମାଲିକଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଥିଲା, ତେଣୁ ବାଦୀଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଦୀ ନିଜେ ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ, କେବଳ ବାଦୀଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯିଏ ରୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ । ରୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାଦୀଙ୍କୁ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଦୀ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ରୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦକ୍ଷ/ବିଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ।"

ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉପସଂହାର ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତରଦାତା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିନଥିଲେ । ରୁକ୍ତିର ଖଣ୍ଡ 3 ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

"ଖଣ୍ଡ-3: କୌଣସି ମାମଲାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ରୁକ୍ତିର କୌଣସି ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି (ରାଶି ପଲଠ କରାଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା କିଛି ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇଥାଉ) କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଲଠ କରିବାକୁ ଠିକାଦାର ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କ୍ଷମତା ରହିବ:-

(a) ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା (ଯେଉଁଥିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଛଟେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ ହେବ) ଏବଂ ସେହି ମାମଲାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ ।

ଏହି କ୍ଷଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନକାରୀ/ରାଜ୍ୟ ଜମା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବାକୁ ହକଦାର ଦୁହଁନ୍ତି ।"

ଏହାର ଏକ ପଠନ କ୍ଷଣ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ମାମଲାରେ, ଚୁକ୍ତିର କୌଣସି ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇଠ କରିବାକୁ, ତାହା ରାଶିରେ ପଇଠ କରାଯାଇଥାଉ କିମ୍ବା କିଛି ଦ୍ଵାରା କଟାଯାଇଥାଉ, ଠିକାଦାର ନିଜେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିଥାଆନ୍ତେ; ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି; ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ଜବତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଅପିଲକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କାରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ଜବତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଅପିଲକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠିକ୍ ନଥିଲେ । ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞ ଅଧିବକ୍ତା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଚୁକ୍ତିର ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ନଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ, ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବୈଧ କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇନଥିଲା । ତଥାପି, ଆମେ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବୈଧତା ପକ୍ଷରେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଚୁକ୍ତିର ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଯେ ଉତ୍ତରଦାତା ଚୁକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ । ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତାପିତ ହେଉଛି: ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଥିଲା କି? ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଇନଗତ ଥିଲା । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, *ମେସର୍ସ ହିନ୍ଦ କସ୍ଟ୍ସ୍ କ୍ଵାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ୍ ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ*, A.I.R. (1979) SC 720, ର ଅନୁପାତର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ । ସେଥିରେ, ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକ ନିକଟରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ, ବିବାଦ

ଉଚ୍ଛାପିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମୟ ହିଁ ଚୁକ୍ତିର ସାର ଥିଲା । ଉତ୍ତରଦାତା ଏବଂ ଠିକାଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିନଥିବାରୁ, ସେ ଉକ୍ତ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ହକଦାର ନଥିଲେ । ସେହି ଚୁକ୍ତିରେ, ଏହି ଅଦାଲତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସମୟ ଚୁକ୍ତିର ମର୍ମ ନଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ମାମଲାରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଚ୍ଛାପିତ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଉତ୍ତରଦାତା ଚୁକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ।

ତଦନୁସାରେ ଅପିଲକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ।

ଆର୍. ପି.

ଅପିଲକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଅସ୍ୱୀକରଣ

“ଉପଭାଷା ରେ ଅନୁବାଦିତ ରାୟ କେବଳ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନପାରେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାୟର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରାମାଣିକ ବିବେଚିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ନିଷ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେବ ।”

ଭାଷାନ୍ତର:

ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଲେଙ୍କା,

ଅନୁବାଦିକା,

ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, କଟକ